

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Total budget		17 402 661 544	6 237 896 856			9 898 161 858	537 773 990	4 972 160 209	8,62%			
Axe stratégique n° 1 : Améliorer les conditions de vie du plus grand nombre pour atténuer les effets de la pauvreté		11 074 989 043	3 476 342 023			7 557 722 138	171 667 033	3 766 494 500	4,94%			
Programme n° 11 : Améliorer les accès		7 196 012 416	2 439 420 517			7 215 404 651	93 867 033	3 726 293 059	3,85%			
Action n° 114 : Etudes et constructions de voies primaires		-	855 285			13 525 513	-	855 285	0%			
Projet n° 133074 : Etude d'aménagement des réseaux d'assainissement dans certains quartiers de la ville de Douala (Bonaloka, Akwa, Bonapriso) etc.	2015	-	855 285	N°068/LC/CUD/CIP M/2016	CREA-CONSULT	13 525 513	-	855 285	0%	100%	100%	Maitrise d'œuvre du projet d'aménagement des réseaux d'assainissement dans certains quartiers de la ville de Douala exécuté par les entreprises YANOUE, POLYTECH, DETA ENERGY. Chantiers en arrêt
Action n° 115 : Maintenance et entretien de la voirie		3 800 592 794	1 886 045 655	-	-	3 957 817 405	19 285 026	3 059 502 051	1,02%			
				N°31/M/GG/CUD/2015,	RAZEL CAMEROUN,	119 735 345	16 542 276	17 604 773		85%	Hors délais	Prestations en cours
				N°000251/M/PR/MINMAP/CCPM-AG/2017	IIDC,	199 713 938	-	199 713 938		0%	75%	Notifié le 22/09/2017 ; Lettre d'observation valant OS technique de

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Couts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations		
Projet n° 133023 : Fourniture des matériaux	2017	650 592 794	650 592 794	N°000249/M/PR/MINMAP/CCPM-AG/2017	IIDC,	90 928 125	-	90 928 125	3%	2%	75%	variant de technique de mobilisation servie et non déchargée ; Aucune mobilisation observée ;Demande de résiliation adressée au MINMAP le 06/04/2018.		
				036/M/PR/MINMAP/CCPM-AG/2017	SERAYIM,	113 887 149	-	113 887 149				100%	100%	Achevé et réceptionné
				037/M/CUD/CIPM/2017	NZO TARH	119 440 228	-	119 440 228				0%	25%	
				036/M/CUD/CIPM/2017	NZO TARH	67 728 276	-	67 728 276				0%	25%	
Projet n° 133062 : Entretien courant des voiries revêtues	2016	-	5 398 500	N°26/M/CUD/CIPM/2015	SMAR	225 000 000	-	0	0%	100%	100%	Marché achevé et réceptionné		
				N°067/LC/CUD/CIPM/2016	CREA CONSULT	18 900 748	-	5 398 500						
Projet n° 133080 : Honoraires versés pour expertise diverses	2 018	100 000 000	100 000 000				-	100 000 000	0%	0%	0%	RAS		
Projet n° 133081 : Provision pour réparation diverses sur les voiries	2 018	300 000 000	300 000 000				-	300 000 000	0%	0%	0%	RAS		
Projet n° 133082 : Aménagement des voies d'accès de la morgue de l'hôpital militaire	2017	-	101 127 449	Marché N°020/M/CUD/CIPM/2016,	BRIC	374 960 425	-	187 830 942	2%	65%	95%	Travaux en arrêt pour difficultés des paiements		
				N°56/LC/CUD/CIPM/2016,	BERCO	29 156 625	2 134 575	16 337 250						
Projet n° 133104 : Parachèvement des travaux de stabilisation de l'éboulement de l'Université de Douala	2017	-	296 000 000	Marché N°78/AONR/CUD/CIPM/2016,	CHRIST-BUILDING	948 793 324	-	549 225 655	0%	45%	60%	Travaux en arrêt pour difficultés des paiements		
				N°001/LC/CUD/CIPM/2016	CADEK	43 365 930	-	43 365 930						

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133107 : Refection de l'ouvrage effondré sur la rue 5N461 reliant les routes Kotto et Makèpè	2 016	-	608 175	Marché N°005/M/CUD/CIP M/2016	CRBC-CO	184 973 663	-	0	100%	100%	100%	Marché achevé et réceptionné
				LC N°015/LC/CUD/CIP M/2016	BEM	14 998 705	608 175	0				
Projet n° 133111 : Entretien courant des voiries revêtues	2016	-	92 318 737	Marché N°015/M/CUD/CIP M/2016;	ERTA	449 983 813	-	307 012 148	0%	40%	Hors délais	Travaux en arrêt pour difficultés des paiements et laxisme de l'entreprise
				LC N°67/LC/CUD/CIP M/2016	CREA-CONSULT	39 449 982	-	24 228 008				
Projet n° 133128 : Travaux d'entretien routier et des réseaux divers en liaison avec les communes d'arrondissement	2 018	240 000 000	-					0	#DIV/0!	0%	0%	En attente de l'OS de démarrage
Parachèvement de la stabilisation de l'ouvrage effondré en amont sur la rue 5N461 reliant les quartiers MAKEPE et KOTTO dans l'arrondissement de Douala Vème	2 018	220 000 000	-		SMAR Sarl	385 345 765		385 345 765	#DIV/0!	0%	0%	L'entreprise sollicite la suspension des délais au regard de la saison des pluies qui bat déjà son plein dans la ville
					PRISMA sarl	42 046 816		42 046 816				0%
Projet n° 133131 : Travaux d'aménagement de certaines voiries de NDOKOTI	2 018	450 000 000	-			450 000 000		450 000 000	#DIV/0!			Projet à réorienter - Crédit à convertir
Projet n° 133100 : Entretien courant des voiries revêtues	2017	1 500 000 000	300 000 000		SMAR, CRBC		-	0	0%	0%	0%	4ème lot infructueux. Relancé

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133167 : Fourniture des filtres et lubrifiants pour maintenance en régie	2017	40 000 000	40 000 000	LC N°029/LC/CUD/CIP M/2018	ETS LEADER	39 408 548	-	39 408 548	0%	0%	0%	L'Entreprise n'a pas retiré son OS de démarrage
Projet n° 133178 : Travaux d'aménagement des voiries et réseaux divers en fonction des desideratas des Grands Conseillers de la CUD	2018	300 000 000	-					0	#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours de rédaction
Action n° 116 : Etudes, réaménagement et réhabilitation des voies existantes		1 214 945 594	35 360 836	-	-	1 273 331 659	33 570 428	188 519 434	95%			
Projet n° 133005 : Aménagement en pavés des voies piétonnés	2017	80 000 000	-	LC N°31/CUD/2015; MARCHE N°004/CUD/2015	BERCO, ADAMSCO et FRERES		-		#DIV/0!	0%	0%	Etudes préalables en cours
Projet n° 133029 : Aménagement en pavés triennal (encours et avenants)	2 015	-	7 141 086	Marché N°023/GG/CUD/CI PM/2015;Marché N°18/GG/CUD/CIP M/2015;LC N°48/GG/CUD/CIP M/2015;LC N°047/GG/CUD/CI PM/2015	SMAR, EGTP&B; TITAN Ingeniering; DTU Construction		-	7 141 086	0%	100%	100%	Marché achevé et réceptionné
Projet n° 133064 : Aménagement piste piétonne du Parcours Vita de Douala	2 015	-	-	021/M/CUD/CIPM/2015	GIE SATP	328 331 659	30 350 678	181 378 348	#DIV/0!	60%	100%	Marché hors délais. Projet omis dans le budget

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133076 : Travaux d'aménagement des VRD du centre multifonctionnel de Bépanda	2 015	-	3 219 750	Marché N°24/M/CUD/CIPM/2015; LC N°75/LC/CUD/CIPM/2015	BRIC Sarl; CERBAT Sarl		3 219 750	0	100%	100%	100%	Achevé et réceptionné
Projet n° 133072 : Parachèvement de l'aménagement en pavés des trottoirs de l'avenue de Gaulle	2017	35 000 000	7 000 000		BRIC				0%	0%	0%	Contrat attendu
Projet n° 133100 : Aménagement en pavés des trottoirs de certaines rues de Deido	2 018	409 945 594	-			405 000 000			#DIV/0!			Marché des travaux en cours d'attribution. La Mission de contrôle est CADEK
Projet n° 133101 : Aménagement en pavés de certains tronçons dégradés des voiries revêtues de la ville de Douala (2017-2019)	2 018	600 000 000	-			540 000 000			#DIV/0!	0%	0%	Crédit non inscrit dans le PPM, DAO disponible
Projet n° 133100 : Aménagement des trottoirs et caniveaux de la rue Verdun	2017	90 000 000	18 000 000		BUILPABUSCO				0%	0%	0%	En attente de la mobilisation de l'entreprise sur le terrain
Action n° 117 : Gestion de la circulation		2 173 474 028	498 158 741	-	-	1 874 072 028	41 011 579	477 416 289	8,23%			
Projet n° 133044 : Entretien des feux tricolores	2016	-	7 339 074	N°068/LC/CUD/CIPM/2015	Majestic Challenge and Service	22 078 761		0	89%	100%	100%	Marché achevé et réceptionné
				N°072/LC/CUD/CIPM/2015	Majestic Challenge and Service	19 480 670		0				
				N°064/LC/CUD/CIPM/2015	ETS Delta Consulting	21 146 483	3 983 977	0				

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Couts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
				N°063/LC/CUD/CIP M/2015	ETS Delta Consulting	14 376 589	2 520 706	0				
Projet n° 133066 : Signalisation verticale de la circulation, du stationnement et de la sécurité sur le réseau viaire de la ville de Douala	2017	-	10 000 000	LETTRE COMMANDE N°004/LC/CUD/CIP M/2016	2L TECHNOLOGIE S SARL,	47 998 125	-	0	0%	100%	100%	Marché achevé et réceptionné, Néanmoins Travex doit regulariser sa situation technique en fournissant au Maitre d'Ouvrage le soutien logistique prévu dans son contrat.
				LETTRE COMMANDE N°005/LC/CUD/CIP M/2016	2L TECHNOLOGIE S SARL,	43 478 550	-	0				
				LC N°019/CUD/CIPM/2015	TRAVEX	15 709 995		15 709 995				
Projet n° 133070 : Marquage au sol des voiries primaires et secondaires (bitumées) de la ville de Douala	2017	200 000 000	12 524 267	28/M/CUD/CIPM/2015	SIGN ROUTE SARL	53 400 669	-	3 354 973	232%	100%	100%	Marchés SIGN ROUTE achevés et receptionnés, retenue de garantie en reste à payer; Celui d'IES receptionné en l'état (96%).
				N°62/LC/CUD/CIP M/2015	SIGN ROUTE SARL	35 518 893	-	1 775 945				
				N°69/LC/CUD/CIP M/2015	IES	30 208 410	29 000 646	0				
Projet n° 133072 : Travaux de réparation des dysfonctionnements de la circulation et du transport urbain	2017	27 531 248	10 000 000	LC N° 001/LC/CUD/CIPM/2017	CETECH	27 531 248	5 506 250	22 024 998	55%	0%	5%	L'entreprise ne s'est pas mobilisé à ce jour (site occupés par les commerces, liberation par voie d'huissier envisagée). Avance de émarrage dans le pipe
Projet n° 133065 : Travaux d'aménagement de nouveaux carrefours à feux tricolores dans la ville de Douala (Zachman, Nanfang, Carrefour Maçon, Rhee Boulons Mobil	2017	500 000 000	100 000 000		NOUDICAM	198 491 029	-		0%	0%	0%	Contrats attendus depuis 2017 (rejet dafi pour insuffisance de crédit)
					ELECPLOMB	218 624 603	-					
				LC N° 009/LC/CUD/CIPM/2017	TITAN	21 257 028	-					

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133085 : Travaux de signalisation au sol de certaines voiries de la ville de Douala	2017	19 496 385	19 496 385		LACROIX TRAFIC	19 496 385	-	19 496 385	0%	0%	0%	Contrat attendu
Projet n° 133086 : Travaux de jalonnement	2017	16 820 213	16 820 213		FUTURA ENGINEERING	16 820 213	-	16 820 213	0%	0%	0%	rejet pour imputation non conforme, Contrat attendu
Projet n° 133088 : Fourniture des chasubles et autres matériels d'identification des conducteurs de moto taxi dans la ville de Douala	2018	96 000 000	96 000 000				-		0%	0%	0%	communiqué d'attribution attendu
Projet n° 133105 : Fourniture et pose des alimentations autonomes dans les armoires des feux tricolores	2017	50 000 000	50 000 000		Elecplomb	49 978 906	-	49 978 906	0%	0%	0%	Contrat attendu
Projet n° 133112 : Travaux de signalisation directionnelle (jalonnement de la ville)	2017	48 232 293	-	LC N° 006/LC/CUD/CIPM/2017	LACROIX TRAFIC	48 232 293	-	48 232 293		0%	0%	L'entreprise n'a pas déchargé l'OS de démarrage après le calage des prestations .Une lettre d'observation a été adressée à l'entreprise
Projet n° 133113 : Marquage au sol des voiries primaires et secondaires (bitumées) de la ville de Douala	2017	63 279 321	16 000 000	N°038/LC/CUD/CIPM/2016	ETS SUNSHINE	44 956 654	-	0	-	100%	100%	Sunshine : Prestations achevées, réceptionnées, et payées TRAVEX : En attente de validation du rapport final de supervision Lacroix Traffic : contrat attendu.
				N°43/LC/CUD/CIPM/2016	TRAVEX	19 925 578	-	12 524 267				
					LA CROIX TRAFIC	63 279 321	-	63 279 321				

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Couts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133130 : Etudes de réhabilitation des installations électriques souterraines des feux tricolores de la ville de Douala	2017	25 949 935	6 000 000	Lettre-Commande N° 007/LC/CUD/CIPM/2018	NOUDCAM	25 949 935	-	25 949 935	0%	0%	4%	Changer l'intitulé du projet en " Réhabilitation des installations électriques souterraines des feux tricolores de la ville de Douala" .
Travaux de pose des équipements de sécurité routière (arceaux, DBA, glissière de sécurité)	2 018	270 000 000	-		ETS MAYGA	Lot 2: 129 489 277			-	-	-	DAO publié. Lot 1 infructueux. Relance en cours, CONTRAT LOT 2 ATTENDU
Projet n° 133138 : Entretien des feux tricolores	2017	294 894 008	58 978 802	MARCHE N° 009/M/CUD/CIPM/2018 lot 1	NOUDICAM	62 745 773			#DIV/0!	0%	Lot 3 , Lot 4: 2,5% et Lot 1: 0%	Le contrat de Catrasco reste attendu
				MARCHE N° 005/M/CUD/CIPM/2018 LOT 4		66 314 925	-					
				MARCHE N° 003/M/CUD/CIPM/2018 LOT 3		62 749 750						
				CATRASCO	62 010 710							
				GENERAL ENGINEERING	28 500 000							
Travaux de remplacement des diodes à sodium par les LED	2017	195 000 000	40 000 000	Lettre-Commande N° 021/LC/CUD/CIPM/2017	GSP	13 475 250	-	13 475 250	0%	0%	0%	Contrat NOUDICAM attendu
					NOUDICAM	134 793 808	-	134 793 808				
Travaux de réparation des équipements des feux tricolores endommagés	2017	-	10 000 000	Lettre-Commande N° 045/LC/CUD/CIPM/2017	NOUDICAM	50 000 000	-	50 000 000	0%	0%	0%	OS de démarrage servi à l'entreprise le 11 Juin 2018

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133142 : Travaux de rafraîchissement du marquage au sol dans la ville de Douala (2017-2019)	2017	300 000 000	45 000 000	Marché	BATRATEL, SODECA Groupement franc-net/ MM ELECTRONIQUE WORLD	319 270 849	-		0%	0%	0%	Contrats attendus (les montants correspondent aux tranches fermes pour les entreprises de travaux . Le montant de la MO WORLD SURVEY
Projet n° 133143 : Fourniture et pose des plots lumineux solaires de délimitation de la voirie	2018	50 000 000	-						#DIV/0!	0%	0%	DAO à relancer à inserer au préalable dans la programmation mise à jour
Projet n° 133144 : Fourniture et pose d'enseignes lumineuses sur les taxi vairified	2017	16 270 625	-		CHALLENGER SARL	16 270 625			#DIV/0!	0%	0%	Contrat attendu
Action n° 118 : Réhabilitation et aménagement des gares routières		7 000 000	19 000 000	-	-	96 658 046	-	-	0%			
Projet n° 133103 : Travaux sommaire d'aménagement des espaces d'embarquement	2017	7 000 000	19 000 000	MARCHE N° 004/M/CUD/CIPM/2	ETS SERAYIM	89 872 721	-		0%	0%	0%	Contrat de BERCO attendu en vue du démarrage des travaux
					BERCO	6 785 325	-					
Programme n° 13 : Développer les services et équipements publics		518 976 627	39 976 627	-	-	-	-	-	0%			
Action n° 131 : Alimentation en eau		518 976 627	39 976 627	-	-	-	-	-	0%			
Projet n° 133045 : Fourniture des outils de travail aux électriciens	2017	39 976 627	39 976 627				-		0%	0%	0%	Demande de cotation en cours

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133145 : Etude en vue de la construction des forages à motricité solaire photovoltaïque	2017	20 000 000	-				-		#DIV/0!	0%	0%	Etudes en cours
Projet n° 133176 : Alimentation en eau potable dans les écoles de la ville de Douala	2017	459 000 000	-				-		#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours
Programme n° 14 : Maintenir l'ordre, la sécurité et la salubrité publics		3 360 000 000	996 944 879	-		342 317 487	77 800 000	40 201 441	8%			
Action n° 141 : Eclairage public		3 330 000 000	966 944 879	-	-	337 370 997	77 800 000	35 254 951	8%			
Projet n° 133008 : Réhabilitation du réseau d'éclairage public	2 015	25 000 000	-	n°27/M/CUD/CIPM/2015	TRAVEX	14 302 999	-	5 633 846	#DIV/0!	100%	100%	Dernier décompte en stand by en attente du rapport de fin des travaux.
				N°24/M/CUD/CIPM/2013	ELECPLOMB	69 231 780	-	0		100%	100%	Prestations achevées
				N°56/LC/CUD/CIPM/2014	2L TECHNOLOGIES	45 403 245	-	0		100%	100%	receptionné
				N°22/M/CUD/CIPM/2015+AVENANT	METCH-ELEC SARL ,	81 771 478	-	0		75%	100%	Receptionné en l'état 75%, Avenant en cours. Réception définitive en cours
Projet n° 133009 : Mise en place des lampadaires solaires	2 014	-	-	N°33/M/CUD/CIPM/2014	BED CAMEROUN	77 800 000	77 800 000	0	#DIV/0!	100%	100%	Projet omis dans le budget, Achevé et receptionné
Projet n° 133045 : Entretien des lampadaires solaires	2017	-	29 621 105	n°008/LC/CUD/CIPM/2016	DETA ENERGY SARL	48 861 495	-	29 621 105	0%	50%	Hors délais	Marché en arret

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133114 : Entretien du réseau d'éclairage public	2017	600 000 000	600 000 000		elecplomb, Noudicam, Catrasco				0%	0%	0%	Contrats en attente d'attestation de disponibilité de crédits pour validation à la CIPM
Projet n° 133117 : Entretien des lampadaires solaires	2 018	50 000 000	-				-		#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours de rédaction
Projet n° 133147 : Réhabilitation du réseau d'éclairage public dans certaines artères de la ville de Douala	2017	2 000 000 000	191 800 000		Elecplomb, Catrasco, Noudicam		-		0%	0%	0%	l'entreprise n'a pas encore déchargé son OS, En attente de l'ASMI,
Projet n° 133148 : Réhabilitation du réseau d'éclairage public du marché Madagascar	2017	60 000 000	-						0%	0%	0%	En attente de l'ASMI
Projet n° 133149 : Rénovation des équipements d'éclairage public dans le plateau Joss	2017	500 000 000	100 000 000		Elecplomb et Catrasco		-		0%	0%	0%	L'entreprise n'a pas encore déchargé son OS
Projet n° 133150 : Réhabilitation du réseau d'éclairage public du marché de Bonamoussadi	2 018	25 000 000	-				-		#DIV/0!	0%	0%	En attente de l'ASMI
Projet n° 133189 : Construction des postes transformateurs dans la ville de Douala	2018	70 000 000	45 523 774				-		0%	0%	0%	Dossier de consultation en cours
Action n° 142 : Service de police		30 000 000	30 000 000	-	SEMIC BTP	4 946 490	-	4 946 490	0%			

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133187 : Location d'engins et camions pour travaux en régie	2018	30 000 000	30 000 000		SEMIC BTP	4 946 490		4 946 490		50%	50%	Un Bon Commande attribué à SEMIC en cours
Axe stratégique n° 3 : Faire de Douala une ville pilote en matière d'environnement		2 785 498 095	17 690 738			845 859 400	58 481 436	89 709 390	7%			
Programme n° 31 : Conforter les réseaux d'assainissement		2 785 498 095	17 690 738	-	-	845 859 400	58 481 436	89 709 390	7%			
Action n° 311 : Eaux usées		2 785 498 095	17 690 738	-	-	845 859 400	58 481 436	89 709 390	7%			
Projet n° 133001 : Curage et calibrage de certains drains de la ville de Douala et hydrocurage des réseaux enterrés du plateau JOSS.	2017	-	17 690 738	15/LC/CUD/2015	CETECH				0%	60%	60%	Attente de la mobilisation de l'entreprise suite au changement de site effectué dans l'arrondissement de Douala 3ème. Envisager la possibilité de résiliation
Projet n° 133002 : Construction et entretien des dalots dans certains quartiers de la ville de Douala	2 011	-	-	N°048/M/AONO/CUD/CIPM/2011	CAFT	59 812 796	14 506 436	0	#DIV/0!	100%	100%	Projet omis dans le budget
Projet n° 133119 : Curage et calibrage de certains drains de la ville de Douala et hydrocurage des réseaux enterrés du plateau Joss	2017	70 000 000	-	18/LC/CUD/CIPM/2017	DTU	8 824 500	-	8 824 500	#DIV/0!	40%	100%	Attente de la mobilisation de l'entreprise sur le deuxième site
				024/M/CUD/CIPM/2016	CETECH	101 106 113	43 975 000	80 884 890		40%	20%	

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133120 : Construction et entretien des ouvrages d'assainissement	2017	15 000 000	-	029/M/CUD/CPM/2016	ALKAN CAMEROON	76 115 991	-	0	#DIV/0!	100%	100%	Marché achevé et réceptionné. Avenant en cours
Projet n° 133153 : Curage et calibrage de certains drains de la ville de Douala	2 018	825 498 095	-				-		#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours de rédaction
Projet n° 133156 : Réhabilitation des trottoirs dans certains quartiers de la ville de Douala	2 018	550 000 000	-			550 000 000	-		#DIV/0!	0%	0%	DAO Achevé et transmis à l'IGS
Projet n° 133157 : Réhabilitation des certains réseaux enterrés de la ville de Douala	2 018	375 000 000	-				-		#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours
Projet n° 133159 : Parachèvement des travaux de l'exutoire du CMF BEPANDA	2 018	50 000 000	-			50 000 000			#DIV/0!	0%	0%	Marché en cours d'attribution
Projet n° 133179 : Travaux de curage des caniveaux et réseaux enterrés de la ville de Douala	2018	900 000 000	-				-		#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours de rédaction
Axe stratégique n° 4 : Améliorer la gouvernance		15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	0%			
Programme n° 44 : Renforcer la planification et la gouvernance urbaine sur les grandes politiques		15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	0%			

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Action n° 444 : Politique d'urbanisme		15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	0%			
Projet n° 133110 : Accroître la réactivité d'intervention de la DIREM aux sollicitations diverses	2 018	15 000 000	15 000 000				-		0%	0%	0%	RAS
Axe stratégique n° 5 : Administration générale		3 527 174 406	2 728 864 095	-	-	1 494 580 320	307 625 521	1 115 956 319	11,27%			
Programme n° 51 : Maîtriser la gestion administrative		3 527 174 406	2 728 864 095	-	-	1 494 580 320	307 625 521	1 115 956 319	11,27%			
Action n° 511 : Ressources humaines		75 000 000	75 000 000	-	-	-	-	-	0,00%			
Projet n° 133100 : Mission du personnel de DIREM à l'étranger	2 018	10 000 000	10 000 000				-		0%	0%	0%	RAS
Projet n° 133101 : Renforcement des capacités du personnel d'encadrement de la DIREM	2 018	15 000 000	15 000 000				-		0%	0%	0%	RAS
Projet n° 133102 : Mission du personnel de DIREM au Cameroun	2 018	10 000 000	10 000 000						0%	0%	0%	RAS
Projet n° 133188 : Formation des électriciens	2018	40 000 000	40 000 000						0%	0%	0%	En attente du retour de la demande d'autorisation de gré de gré

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations		
Action n° 513 : Mobilier et matériels		2 133 468 845	1 298 311 356	-	-	1 126 403 876	52 067 094	1 055 222 955	4%					
Projet n° 133048 : Fourniture du matériel de bureau à la DIREM	2 017	20 788 256	20 788 256	032/LC/CUD/CIPM/2017	SIDCAM	20 788 256	-		0%	0%	Hors délais	L'Entreprise n'a pas retiré son OS de démarrage à DAJCO		
Projet n° 133093 : Fourniture et pose de matériel de sécurité routière (Séparateur, dos d'ânes)	2017	20 601 630	10 000 000	Marché N° 26/M/CUD/CIPM/2016	ETS BUIL.PA.BUS.CO,	215 779 299	-	215 779 299	17%	0%	0%	OS de démarrage de la Maitrise disponible. Calage des prestations en cours		
				LC N° 46/LC/CUD/CIPM/2017	Groupe Salomon	20 601 630	1 674 429	20 601 630						
Projet n° 133094 : Fourniture de matériel pour les ateliers de signalisation (accessoires électriques des feux tricolores, billes de verres, peintures, diluants, supports panneaux, gabarits, outils de prémarquage)	2017	90 412 965	-	Marché N° 028/M/CUD/CIPM/2016	ETS BUIL.PA.BUS.CO	70 934 670	30 914 370	40 020 300	#DIV/0!			BUIL.PA.BUS.CO. Tranche ferme livrée et réceptionnée, OS de la tranche conditionnelle 1 notifié à l'entreprise		
				LC N°36 /LC/CUD/CIPM/2017	JZ SERVICES	19 478 295	19 478 295	0				100%	100%	livré, decompte dans le pipe
				fourniture materiel pour atelier signalisation: accessoires electriques de feux tricolores	ELECPLOMB	60 662 259	-	60 662 259				0%	0%	Contrat attendu
Projet n° 133095 : Provision pour fourniture (Fournitures de matériels et matériaux pour travaux d'urgence en régie)	2017	-	19 650 000						0%			RAS		
Projet n° 133155 : Entretien des ouvrages d'assainissement	2 018	359 000 000	-						#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours		

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133161 : Fourniture et pose d'une pondeuse à pavés autobloquants	2017	-	280 000 193	000338/M/PR/MINM AP/CCPM-AG/2017	FANALEX	280 000 193	-	280 000 193	0%	0%	85%	En attente de livraison
Projet n° 133172 : Achat mobilier de bureau pour la DIREM	2017	-	20 206 913	029/LC/CUD/CIPM/2017	SIDCAM		-		0%	0%	Hors délais	L'Entreprise n'a pas retiré son OS de démarrage à DAJCO
Projet n° 133177 : Acquisition du matériel roulant pour le renforcement des capacités d'intervention à la	2017	932 665 994	932 665 994	000068/M/PR/MINM AP/CCPM-AG/2018	SEMIC BTP	392 205 094	-	392 205 094	0%	0%	35%	En attente de livraison
					SMT VOLVO,				0%	0%	0%	Contrats attendus
Projet n° 133182 : Fourniture des matériaux des travaux en régie des ateliers béton	2018	220 000 000	-		RONEC	45 954 180	-	45 954 180	0%	0%	0%	Attente fourniture de l'entreprise
Projet n° 133184 : Etudes en vue de la construction d'un hangar métallique	2018	15 000 000	15 000 000						0%	0%	0%	Termes de référence en cours
Projet n° 133185 : Fourniture de matériaux et matériel de marquage au sol et de signalisation verticale (peinture de marquage, barramine, gants, massette...)	2018	75 000 000	-						0%	0%	0%	DAO en phase de publication
Projet n° 133186 : Achat du matériel d'éclairage public pour travaux en régie	2018	400 000 000	-						0%	0%	0%	En attente de l'ASMI

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Action n° 514 : Parc automobile et engins		90 000 000	209 165 915	-	-	-	-	-	0%			
Projet n° 133122 : Matériels pour travaux en régie (électrique)	2017	-	209 165 915	N°10/M/CUD/CIPM/2017	Elecplomb, Noudicam		-		0%	0%	0%	En attente des OS de démarrage
Projet n° 133183 : Acquisition de trois pickup double cabine pour la DIREM	2018	90 000 000	-						#DIV/0!	0%	0%	Dépouillement du DAO prévu le 25 Juillet 2018
Action n° 518 : Autres frais d'administration générale		1 208 705 561	1 128 705 561	-	-	350 495 181	237 877 164	60 733 364	21,08%			
Projet n° 133012 : Consommation d'électricité	2 018	500 000 000	500 000 000									RAS
Projet n° 133013 : Consommation d'eau des bâtiments	2 018	125 000 000	125 000 000									RAS
Projet n° 133016 : Entretien des matériels, équipements et engins lourds	2017	168 456 742	168 456 742	N°42/M/CUD/CIPM/2017	BULPABUSCO	44 718 750	27 949 219	16 769 531	70%	100%	100%	L'Entreprise a emis un décompte d'avance de démarrage
				0042/M/PR/DGMAS/DM-SPICEA1/2016	ETS SERAYIM	58 897 575	58 897 575	0		100%	100%	Achevé et réceptionné. Décompte en cours de paiement
				N°52/LC/CUD/CIPM/2017	BULPABUSCO	49 906 125	31 191 328	18 714 797		90%	90%	L'Entreprise a emis un décompte d'avance de démarrage
Projet n° 133018 : Achat consommable pour personnel de travaux en régie	2017	25 000 000	25 000 000	N°33/LC/CUD/CIPM/2018	ETS FRANCIA	24 660 900	24 660 900	-	99%	100%	21%	Achevé et Réceptionné

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133019 : Achat petit équipement et matériel pour travaux en régie (tenues complètes de travail, pelles, brouettes, cônes de sécurité, balises de sécurité, chaînes de remorquage, filtres engins et camions, bat	2017	39 774 645	39 774 645	LC N°003/CUD/2015	NANO	39 774 645	39 774 645	0	100%	100%	100%	Achevé et réceptionné
Projet n° 133077 : Fourniture de pièces détachées pour camions et engins lourds de la CUD	2017	37 472 345	37 472 345	N°25/LC/CUD/CIPM/2016	SEMIC BTP	24 350 850	8 490 430	11 495 700	55%	100%	100%	Achevé et réceptionné
				013/LC/CUD/CIPM/2017	ELLA ENGELBERT	25 976 645	12 223 309	13 753 336		42%	200%	Décomptes en cours de paiement, l'entreprise est injoignable
Projet n° 133125 : Fourniture de pièces détachées pour camions et engins lourds de la CUD	2017	98 666 778	98 666 778		LINK CONTINENTAL	23 662 778			0%	0%	0%	Contrat de LINK Attendu et DAO déposé le 12/06/2018 procédure d'attribution en cours
Projet n° 133127 : Achat de petits équipements et matériels pour travaux en régie	2018	30 000 000	30 000 000		JGM	23 857 155			0%	0%	0%	Projet de marché en cours de signature
Projet n° 133133 : Achat pneus pour camions et engins lourds	2017	149 335 051	69 335 051		ETS BESHAKA				0%	0%	0%	Contrat de BESHAKA attendu. Dépouillement du Nouveau DAO prévu le 25 Juillet 2018
Projet n° 133135 : Acquisition des Motos pour la DIREM	2017	35 000 000	35 000 000	006/LC/CUD/CIPM/2018	CAMI TOYOTA	34 689 758	34 689 758		99%	100%	90%	Achevé et réceptionné, décompte en cours de signature
Action n° 519 : Informatique		20 000 000	17 681 263	-	-	17 681 263	17 681 263	-	100%			

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Couts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133171 : Achat matériel informatique pour la DIREM	2017	-	17 681 263	41/LC/CUD/CIPM/2017	2M CENTER	17 681 263	17 681 263	0	100%	100%	100%	Achevé et réceptionné
Projet n° 133173 : Acquisition d'un logiciel de gestion des stock	2017	10 000 000	-		RSC SYSTEM					100%	100%	Logiciel déjà livré
Projet n° 133174 : archivage numérique	2017	10 000 000	-		NLOKA FERDINAND					100%	100%	Prestations achevées