

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Total budget		7 815 443 689	1 331 523 774			2 497 150 406	-	1 328 293 251	0,00%			
Axe stratégique n° 1 : Améliorer les conditions de vie du plus grand nombre pour atténuer les effets de la pauvreté		3 210 945 594	571 523 774			1 827 339 071	-	1 282 339 071	0,00%			
Programme n° 11 : Améliorer les accès		3 035 945 594	496 000 000			1 822 392 581	-	1 277 392 581	0,00%			
Action n° 114 : Etudes et constructions de voies primaires												
Action n° 115 : Maintenance et entretien de la voirie		1 610 000 000	400 000 000	-	-	877 392 581	-	1 277 392 581	0,00%			
Projet n° 133080 : Honoraires versés pour expertise diverses	2 018	100 000 000	100 000 000				-	100 000 000	0%	0%	0%	RAS
Projet n° 133081 : Provision pour réparation diverses sur les voiries	2 018	300 000 000	300 000 000				-	300 000 000	0%	0%	0%	RAS
Projet n° 133128 : Travaux d'entretien routier et des réseaux divers en liaison avec les communes d'arrondissement	2 018	240 000 000	-					0	#DIV/0!	0%	0%	En attente de l'OS de démarrage
Parachèvement de la stabilisation de l'ouvrage effondré en amont sur la rue 5N461 reliant les quartiers MAKEPE et	2 018	220 000 000	-		SMAR Sarl	385 345 765		385 345 765	#DIV/0!	0%	0%	L'entreprise sollicite la suspension des délais au regard de la saison des pluies qui bat déjà son plein dans la ville

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
quartiers MARTEL et KOTTO dans l'arrondissement de Douala Vème					PRISMA sarl	42 046 816		42 046 816		0%	0%	RAS
Projet n° 133177 : Travaux d'aménagement de certaines voiries de NDOKOTI	2 018	450 000 000	-			450 000 000		450 000 000	#DIV/0!			Projet à réorienter - Crédit à convertir
Projet n° 133178 : Travaux d'aménagement des voiries et réseaux divers en fonction des desideratas des Grands Conseillers de la CUD	2018	300 000 000	-					0	#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours de rédaction
Action n° 116 : Etudes, réaménagement et réhabilitation des voies existantes		1 009 945 594	-	-	-	945 000 000	-	-	#DIV/0!			
Projet n° 133166 : Aménagement en pavés des trottoirs de certaines rues de Deido	2 018	409 945 594	-			405 000 000			#DIV/0!			Marché des travaux en cours d'attribution. La Mission de contrôle est CADEK
Projet n° 133167 : Aménagement en pavés de certains tronçons dégradés des voiries revêtues de la ville de Douala (2017-2019)	2 018	600 000 000	-			540 000 000			#DIV/0!	0%	0%	Crédit non inscrit dans le PPM, DAO disponible
Action n° 117 : Gestion de la circulation		416 000 000	96 000 000	-	-	-	-	-	0,00%			

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133088 : Fourniture des chasubles et autres matériels d'identification des conducteurs de moto taxi dans la ville de Douala	2 018	96 000 000	96 000 000				-		0%	0%	0%	communiqué d'attribution attendu
Travaux de pose des équipements de sécurité routière (arceaux, DBA, glissière de sécurité)	2 018	270 000 000	-		ETS MAYGA	Lot 2: 129 489 277			-	-	-	DAO publié. Lot 1 infructueux. Relance en cours, CONTRAT LOT 2 ATTENDU
Projet n° 133143 : Fourniture et pose des plots lumineux solaires de délimitation de la voirie	2 018	50 000 000	-						#DIV/0!	0%	0%	DAO à relancer à insérer au préalable dans la programmation mise à jour
Action n° 118 : Réhabilitation et aménagement des gares routières												
Programme n° 13 : Développer les services et équipements publics		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!			
Action n° 131 : Alimentation en eau												
Programme n° 14 : Maintenir l'ordre, la sécurité et la salubrité publics		175 000 000	75 523 774	-		4 946 490	-	4 946 490	0%			
Action n° 141 : Eclairage public		145 000 000	45 523 774	-	-	-	-	-	0%			

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133117 : Entretien des lampadaires solaires	2 018	50 000 000	-				-		#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours de rédaction
Projet n° 133150 : Réhabilitation du réseau d'éclairage public du marché de Bonamoussadi	2 018	25 000 000	-				-		#DIV/0!	0%	0%	En attente de l'ASMi
Projet n° 133189 : Construction des postes transformateurs dans la ville de Douala	2018	70 000 000	45 523 774				-		0%	0%	0%	Dossier de consultation en cours
Action n° 142 : Service de police		30 000 000	30 000 000	-	SEMIC BTP	4 946 490	-	4 946 490	0%			
Projet n° 133187 : Location d'engins et camions pour travaux en régie	2018	30 000 000	30 000 000		SEMIC BTP	4 946 490		4 946 490		50%	50%	Un Bon Commande attribué à SEMIC en cours
Axe stratégique n° 3 : Faire de Douala une ville pilote en matière d'environnement		2 700 498 095	-			600 000 000	-	-	0%			
Programme n° 31 : Conforter les réseaux d'assainissement		2 700 498 095	-	-	-	600 000 000	-	-	0%			
Action n° 311 : Eaux usées		2 700 498 095	-	-	-	600 000 000	-	-	0%			
Projet n° 133153 : Curage et calibrage de certains drains de la ville de Douala	2 018	825 498 095	-				-		#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours de rédaction
Projet n° 133156 : Réhabilitation des trottoirs dans certains quartiers de la ville de Douala	2 018	550 000 000	-			550 000 000	-		#DIV/0!	0%	0%	DAO Achevé et transmis à l'IGS

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133157 : Réhabilitation des certains réseaux enterrés de la ville de Douala	2 018	375 000 000	-				-		#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours
Projet n° 133159 : Parachèvement des travaux de l'exhutoire du CMF BEPANDA	2 018	50 000 000	-			50 000 000			#DIV/0!	0%	0%	Marché en cours d'attribution
Projet n° 133179 : Travaux de curage des caniveaux et réseaux enterrés de la ville de Douala	2018	900 000 000	-				-		#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours de rédaction
Axe stratégique n° 4 : Améliorer la gouvernance		15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	0%			
Programme n° 44 : Renforcer la planification et la gouvernance urbaine sur les grandes politiques		15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	0%			
Action n° 444 : Politique d'urbanisme		15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	0%			
Projet n° 133110 : Accroître la réactivité d'intervention de la DIREM aux sollicitations diverses	2 018	15 000 000	15 000 000				-		0%	0%	0%	RAS
Axe stratégique n° 5 : Administration générale		1 889 000 000	745 000 000	-	-	69 811 335	-	45 954 180	0,00%			

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Programme n° 51 : Maîtriser la gestion administrative		1 889 000 000	745 000 000	-	-	69 811 335	-	45 954 180	0,00%			
Action n° 511 : Ressources humaines		75 000 000	75 000 000	-	-	-	-	-	0,00%			
Projet n° 133100 : Mission du personnel de DIREM à la l'étranger	2 018	10 000 000	10 000 000				-		0%	0%	0%	RAS
Projet n° 133101 : Renforcement des capacités du personnel d'encadrement de la DIREM	2 018	15 000 000	15 000 000				-		0%	0%	0%	RAS
Projet n° 133102 : Mission du personnel de DIREM au Cameroun	2 018	10 000 000	10 000 000						0%	0%	0%	RAS
Projet n° 133188 : Formation des électriciens	2018	40 000 000	40 000 000						0%	0%	0%	En attente du retour de la demande d'autorisation de gré de gré
Action n° 513 : Mobilier et matériels		1 069 000 000	15 000 000	-	-	45 954 180	-	45 954 180	0%			
Projet n° 133155 : Entretien des ouvrages d'assainissement	2 018	359 000 000	-						#DIV/0!	0%	0%	DAO en cours
Projet n° 133182 : Fourniture des matériaux des travaux en régie des ateliers béton	2018	220 000 000	-		RONEC	45 954 180	-	45 954 180	0%	0%	0%	Attente fourniture de l'entreprise

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Coûts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Projet n° 133184 : Etudes en vue de la construction d'un hangar métallique	2018	15 000 000	15 000 000						0%	0%	0%	Termes de référence en cours
Projet n° 133185 : Fourniture de matériaux et matériel de marquage au sol et de signalisation verticale (peinture de marquage, barramine, gants, massette...)	2018	75 000 000	-						0%	0%	0%	DAO en phase de publication
Projet n° 133186 : Achat du matériel d'éclairage public pour travaux en régie	2018	400 000 000	-						0%	0%	0%	En attente de l'ASMI
Action n° 514 : Parc automobile et engins		90 000 000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!			
Projet n° 133183 : Acquisition de trois pickup double cabine pour la DIREM	2018	90 000 000	-						#DIV/0!	0%	0%	Dépouillement du DAO prévu le 25 Juillet 2018
Action n° 518 : Autres frais d'administration générale		655 000 000	655 000 000	-	-	23 857 155	-	-	0,00%			
Projet n° 133012 : Consommation d'électricité	2 018	500 000 000	500 000 000									RAS
Projet n° 133013 : Consommation d'eau des bâtiments	2 018	125 000 000	125 000 000									RAS
Projet n° 133127 : Achat de petits équipements et matériels pour travaux en régie	2 018	30 000 000	30 000 000		JGM	23 857 155			0%	0%	0%	Projet de marché en cours de signature

Intitulé Programme / Action / Projet	Ex.	Montant AE	CP 2018	Réf. M, LC, BC, Fact, Pro-forma	Entreprises	Couts M,/LC/BC	Crédits conso /Décompte	Reste à facturer	Taux conso crédits	Niveau exécution	Conso délais	Observations
Action n° 519 : Informatique												